



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24020 2361712	47786	24005	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	100%	100%	170	M	
PUE24020 2361873	48274	24006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN AMECAC - COHUECAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	100%	100%	355	M	
PUE2402 02361788	50023	24007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATEO COATEPEC	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	100%	100%	1,465.30	M2	
PUE24020 2363236	52590	24008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	100%	100%	1456	M2	
PUE24020 2364100	57547	24009	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	100%	100%	470	M	
PUE24020 2363675	54459	24010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO IXHUATEPEC	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	100%	100%	1,358.70	M2	
PUE24020 2364039	55491	24011	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CARRETERA FEDERAL ATLIXCO- SAN JUAN AMECAC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	100%	100%	219		
PUE2402 02364184	55967	2413	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORTINO AYAQUICA CON CLAVE 21DPR2375K UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	100%	100%	51.34	M2	
PUE24020 2373242	87701	24014	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN BERNARDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	100%	100%	312	M	




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA
2021 - 2024

PUE24020 2372626	85752	24015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO IXHUATEPEC	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	100%	100%	219.25	M	

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2 401023480 49	24004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON UNA LONGITUD DE 5.67 KM; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC Y COHUECAN, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACAN Y COHUECAN ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 2,573,006.29	\$ 2,573,006.29	\$ 2,573,006.29	\$ 2,573,006.29	\$ 2,573,006.29	62%	70%	5.67	KM	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
TMP_PUE2 402023963 63	24012	ADQUISICIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	50%	50%	1	LOTE	
	24026	ADQUISICIÓN DE 2 ARMAS TIPO CARABINA ASTRA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	100%	100%	2	PIEZAS	CON EL GOBIERNO DEL ESTADO



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024