

ATZITZIHUACAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MJDs	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23020 2219940	45914	23006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	\$ 1,195,340.90	100%	100%	990.64 M2	
PUE23020 2219982	46345	23007	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (LOS PINOS) Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	\$ 1,493,750.59	100%	100%	1194.43 M	
PUE23020 2220988	53538	23008	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	\$ 2,243,680.90	100%	100%	14673 M	
PUE23020 2221030	53890	23009	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (LOS PINOS) Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	\$ 615,530.18	100%	100%	1187.88 M	
PUE23020 2225951	95075	23010	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SAN PEDRO IXHUATEPEC	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	\$ 112,230.07	100%	100%	1 POZO	
PUE23020 2226260	97403	23011	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	\$ 69,380.50	100%	100%	1 POZO	


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024


PUE23020 2221100	54374	23012	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	\$ 697,827.90	100%	100%	270.00 M
PUE23020 2221118	54572	23013	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON ADOQUIN EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN JUAN AMECAC	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	\$ 471,250.65	100%	100%	932.08 M2
PUE23020 2226337	98138	23014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	\$ 2,832,720.15	100%	100%	2483.50 M2
PUE23020 2226484	99006	23015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	\$ 2,327,322.30	100%	100%	1711.10 M2
PUE23020 2226544	99442	23016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	\$ 63,400.58	100%	100%	156.20 M
PUE23020 2226766	100825	23017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	\$ 360,720.56	100%	100%	148.00 M
PUE23030 2245603	137561	23018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE DIAZ ORDAZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,680,530.26	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	\$ 1,473,729.03	100%		844.62 M2


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024

PUE23020 2227541	106226	23019	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMIGOS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPÁ, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	\$ 1,215,624.51	100%	100%	1 COMEDOR
PUE23030 2258109	212324	23021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 21DPR2378H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	\$ 2,540,780.92	100%	100%	589.50 M2
PUE23030 2261463	232509	23022	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE TEPANZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	\$ 19,549.79	100%	100%	236.00 M
PUE23030 2261516	232785	23023	MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	\$ 33,497.29	100%	100%	119.00 M
PUE2304 02277954	235391	23024	REHABILITACIÓN DE PRESA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATEO COATEPEC	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	\$ 606,200.80	100%	100%	2967.10 M2
PUE23030 2261215	231044	23027	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BICENTENARIO Y LA PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	\$ 159,387.24	100%	100%	349.60 M APORTACION POR CONVENIO CON EL ESTADO
PUE23030 2261063	230073	23028	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (210220003), SAN JUAN TEJUPA (210220004), DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC Y SAN JUAN TEJUPA	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	\$ 206,197.45	100%	100%	15 SANITARIOS APORTACION POR CONVENIO CON EL ESTADO


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024

PUE2304 02277812	232065	23029	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (210220024), SAN JUAN AMECAC (210220020), SAN JUAN TEJUPA (210220026), LAZARO CARDENAS, SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN TEJUPA Y SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	\$ 429,029.91	100%	100%	19 SANITARIOS	APORTACION POR CONVENIO CON EL ESTADO.
PUE2304 02277923	234541	23032	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUÁN RAMIREZ RAMOS CON CLAVE 21DPR237GJ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	\$ 1,635,086.70	100%	100%	132.24 M2	
PUE23030 2262125	235958	23033	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	\$ 1,382,220.79	100%	100%	560.96 M	
PUE23030 2262446	237590	23035	REHABILITACIÓN DE DRENAJES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	\$ 489,560.80	100%	100%	264.00 M	
PUE23040 2285369	286105	23038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE AARON MERINO FERNÁNDEZ DEL KM 0+540.00 AL KM 0+618.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	\$ 661,350.90	100%	100%	468 M2	
PUE2304 02286817	291707	23039	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA AGUA POTABLE SEGÚNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	\$ 852,295.00	100%	100%	1 POZO	


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024



PUE2304 02286890	291977	23041	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 21DPR2378H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	\$ 1,082,680.90	100%	100%	540 M2	
PUE2304 02287226	293853	23042	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, MURO DE CONTENCIÓN Y PLATAFORMA EN EL PREESCOLAR CHIKAUKE KOKONENTSITSI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC1227P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	\$ 2,194,980.70	100%	100%	1204.60 M2	
PUE23040 2314346	412044	23043	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JHON NEPPER CLAVE: 21ETV0083G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	\$ 1,222,449.60	100%	100%	754.38 M2	
PUE2304 02314655	413256	23044	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JHON NEPPER CLAVE: 21ETV0083G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	\$ 50,800.02	100%	100%	16.20 M2	
PUE23040 2314913	414129	23045	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 49,862.37	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	\$ 77,712.50	100%	100%	18 PIEZAS	SE APLICA EL RENDIMIENTO GENERADO A ESTA OBRA, ASI COMO EL INTERES DE LA CUENTA

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	NO APLICA														
	NO APLICA														
	NO APLICA														



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024

TMP_PUE 23010221 0945	23004	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA"	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100%	100%	10 PAGOS	APORTACION POR CONVENIO CON EL ESTADO
TMP_PUE 23010221 0953	23005	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	\$ 1,258,730.42	100%	100%	550 PZAS.	
TMP_PUE 23020202 2347	23020	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS, UBICADOS EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	\$ 649,350.43	100%	100%		
	23025	ADQUISICION DE ARBOLES PARA LA REFORESTACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECENTES AL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	\$ 136,126.50	100%	100%		AYUDA SOCIALES
TMP_PUE 23030225 8174	23026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM +000 AL KM 0+300 EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A SAN FELIPE CUAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	\$ 1,090,350.87	100%	100%	600 M	
	23040	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA EL APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	\$ 293,200.00	100%	100%		AYUDA SOCIALES
TMP_PUE 23040233 7309	23046	ADQUISICION DE TERRENO PARA USO DE PANTEO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	\$ 283,333.33	100%	100%	1 LOTE	


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 - 2024



TMP_PUE 23040233 7156		23047	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO REAL DE SAN MATEO COATEPEC A SAN FELIPE CUAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATEO COATEPEC	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	\$ 720,918.79	100%	100%	379.32 M2	
		23048	SUMINISTRO DE SEMILLA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 241,655.52	\$ 253,200.00	\$ 253,200.00	\$ 253,200.00	\$ 253,200.00	\$ 253,200.00	\$ 253,200.00	100%	100%		SE APLICA EL RENDIMIENTO GENERADO A ESTA OBRA , ASI COMO EL INTERES DE LA CUENTA
TMP_PUE 23040233 7197		23049	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCAL DAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA"	SAN JUAN AMECAC	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	\$ 645,441.43	17%	100%	3 KM	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO




**PRESIDENTE
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATZITZIHUACAN, PUEBLA
2021 - 2024**