


MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24020 2361712	47786	24005	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	\$ 98,551.54	100%	100%	170	M	
PUE24020 2361873	48274	24006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN AMECAC - COHUECAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	\$ 85,785.49	100%	100%	355	M	
PUE2402 02361788	50023	24007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATEO COATEPEC	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	\$ 2,547,930.20	100%	100%	1,465.30	M2	
PUE24020 2363236	52590	24008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	\$ 2,475,080.16	100%	100%	1456	M2	
PUE24020 2364100	57547	24009	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	\$ 292,080.75	100%	100%	470	M	
PUE24020 2363675	54459	24010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO IXHUATEPEC	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	\$ 1,755,250.90	100%	100%	1,358.70	M2	

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
 17 OCT 2024
 17.00
RECIBIDO
 F. 42 SB CGPSE


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATZITZIHUACAN, PUEBLA
 2021 2024

PUE240202364039	55491	24011	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CARRETERA FEDERAL ATLIXCO- SAN JUAN AMECAC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	\$ 668,560.90	100%	100%	219	M
PUE240202364184	55967	2413	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORTINO AYAQUICA CON CLAVE 21DPR2375K UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	\$ 508,600.50	100%	100%	51.34	M2
PUE240202373242	87701	24014	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN BERNARDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	\$ 73,920.64	100%	100%	312	M
PUE240202372626	85752	24015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO IXHUATEPEC	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	\$ 807,510.80	100%	100%	219.25	M
PUE240302411309	179155	24016	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CARRETERA FEDERAL ATLIXCO- SAN JUAN AMECAC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,080,650.90	\$ 1,458,086.85	\$ 1,458,086.85	\$ 1,458,086.85	\$ 1,458,086.85	\$ 1,458,086.85	\$ 1,458,086.85	100%	100%	784.58	M2
PUE240302411919	182294	24017	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TENIENTE JOSE AZUETA CLAVE 21EST0002S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	\$ 1,142,080.94	100%	100%	227.25	M2
PUE240302412562	186068	24018	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	\$ 548,230.18	100%	100%	207	ML
PUE240302412843	187501	24019	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO ATZONCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	\$ 448,821.23	100%	100%	575	ML



PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA
2021 - 2024

SECRETARIA DE BIENESTAR
Gobierno de Puebla
Comisión Ejecutiva de Planeación, Presupuesto y Estadística
17 OCT 2024
7.00
RECIBIDO
SB.CGPSE

PUE24030 2412921	187798	24020	MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	\$ 86,630.35	100%	100%	60	ML	
PUE2403 02412316	184603	24021	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0139J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	\$ 1,772,930.45	100%	100%	161.31	M2	
188460	24022	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRARISTA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AGRARISTA EMILIANO ZAPATA	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	\$ 1,827,580.80	100%	100%	1	POZO	
PUE24030 2413341	190083	24023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	\$ 3,015,615.20	100%	100%	3,710.00	M2	
PUE2403 02413460	190826	24025	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	\$ 1,220,315.60	100%	100%	530	PIEZAS	
PUE24030 2415091	203926	24027	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CEPI CHIKAUKE KOKONENTSITSI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21DCC1227P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	\$ 1,295,980.20	100%	100%	229.5	M2	
298130	24029	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATEO COATEPEC	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	\$ 46,110.00	100%	100%	1	POZO	NO MIGRO AL SRFT POR ALGUNA CAUSA DE FIRMA
298802	24030	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	\$ 42,282.00	100%	100%	1	POZO	NO MIGRO AL SRFT POR ALGUNA CAUSA DE FIRMA

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Comisión General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asesistente

14 OCT 2021

RECIBIDO
 FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

ESTADO DE PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA

TMP_PUE2 401023480 49	24004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON UNA LONGITUD DE 5.67 KM; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC Y COHUECAN, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACAN Y COHUECAN ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN AMECAC	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	\$ 3,854,558.57	100%	100%	5.67	KM	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
TMP_PUE2 402023963 63	24012	ADQUISICIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	\$ 566,666.67	100%	100%	1	LOTE	
	24026	ADQUISICIÓN DE 2 ARMAS TIPO CARABINA ASTRA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO ATZITZIHUACAN	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	\$ 108,736.30	100%	100%	2	PIEZAS	CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
TMP_PUE2 403024395 75	24032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TEJUPA	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	\$ 972,600.25	100%	100%	373.74	M2	

